



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 207 del 06-12-2023

OGGETTO: Lavori di "Consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa S. Anna" nel comune di Alia. Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale, del verbale di visita di collaudo e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. CUP:F95E1500000002- C.I.G: 8227402AE7.

L'anno duemilaventitrè, il giorno 6, del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTE	ASSENTE
GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
MICELI LUCIA PAOLA	ASSESSORE	X	
VICARI SALVATRICE	ASSESSORE	X	
LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE		X

Presenti n. 3
Assenti n. 1 (La Terra)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

PREMESSO:

- che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 69 parte prima del 24 aprile 2015 l'Assessorato regionale delle infrastrutture e delle mobilità ha reso noto che con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 793 del 16 aprile 2015, è stato approvato il "Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana";
- che l'art. 6 del predetto bando prevede che: "gli Enti locali territorialmente competenti sono soggetti attuatori dell'intervento ammesso a finanziamento, pertanto gli Enti di culto, di cui alla linea di intervento b) devono ottenere dagli stessi la nomina di un responsabile unico del procedimento ai fini dell'ammissibilità dell'istanza";
- che con note prot. n. 7410 dell'11 giugno 2015 e prot. n. 9374 del 24 luglio 2015, il legale rappresentante della parrocchia S. Anna e della parrocchia S. Maria delle Grazie ha chiesto la nomina del RUP relativamente all'intervento avente ad oggetto: *lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa "S. Anna"*;
- che con determinazione sindacale n. 24 del 31 luglio 2015 è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto il geom. Salvatore Cirincione;
- che con nota prot. n. 9376 del 3 luglio 2019 è stato notificato dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità della Regione siciliana, il decreto del Direttore generale 1456 del 19 giugno 2019 di ammissione finanziamento ed impegno somme afferente l'intervento indicato in oggetto;
- che il geom. Salvatore Cirincione è stato collocato a riposo, con diritto alla pensione, con decorrenza dall'1 agosto 2019 (ultimo giorno di servizio 31 luglio 2019), giusta determinazione dirigenziale del settore 2 registro generale n. 276 del 14 maggio 2019;
- che con nota prot. n. 14623 del 15 ottobre 2019 è stato notificato il decreto del Direttore generale n. 2425 del 26 settembre 2019 di modifica del predetto decreto del Direttore generale n. 1456 del 19 giugno 2019;
- che con determinazione sindacale n. 30 del 3 dicembre 2019 è stato nominato RUP dell'intervento, in sostituzione del geom. Salvatore Cirincione, l'ing. junior Angelo Castiglione, dipendente di ruolo di questo Ente, in servizio presso il settore 3 – Infrastrutture territorio e ambiente;
- che con nota prot. n. 17513 del 10 dicembre 2019, il rappresentante legale della Chiesa S. Anna, che beneficia del finanziamento in oggetto, sac. Salvatore Mormino, dichiarava di prendere atto del decreto del Direttore generale n. 1456 del 19 giugno 2019 – modificato con decreto del Direttore generale n. 2425 del 10 ottobre 2019, garantendo, nella qualità di legale rappresentante della Chiesa di S. Anna, quanto stabilito dall'art. 7 del decreto del Direttore generale n. 1456 del 19 giugno 2019 a carico del beneficiario (Si impegna a fornire per il tramite del progettista incaricato, o di altra figura da incaricare, quanto necessario ed essenziale al fine di consentire al comune di Alia, soggetto attuatore, l'avvio, l'esecuzione, il collaudo, la rendicontazione finale e la chiusura tecnico-amministrativa dell'intervento secondo le indicazioni dell'Ente finanziatore);
- che con decreto del Direttore generale n. 1456 del 19 giugno 2019 – modificato con decreto del Direttore generale n. 2425 del 10 ottobre 2019, il progetto esecutivo della chiesa S. Anna nel comune di Alia è rientrato nell'intervento strategico *"Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per interventi sui Beni Culturali Storico – Artistici di Culto"* del bilancio della Regione e incluso nel citato allegato di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 29/2017 per l'importo di euro 585.000,00;
- che il progetto esecutivo dei lavori di "consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa S. Anna", è stato adeguato dal progettista ing. Giancarlo Bonanno al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e al prezzario Regione siciliana anno 2019, dall'importo complessivo di euro 585.000,00, di cui euro 378.229,09 per lavori a base d'asta, euro 68.143,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e euro 138.627,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così meglio distinti:

Totale somme a disposizione

A) LAVORI A MISURA				
A1) – Somme per lavori stimati soggetti a ribasso		€	378.229,09	
A2) – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	68.143,55	
Importo complessivo dell'opera		€	446.372,64	
Costo della manodopera d'opera incluso nei lavori		€	154.549,42	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1) I.V.A. al 10% sui lavori	€	44.637,26		
B2) Oneri di accesso a discarica	€	5.000,00		
B3) Comp. Tecniche D.L e coord. sicurezza in fase di esecuzione	€	55.835,15		
B4) I.V.A. e tasse su B3	€	15.008,49		

B5) Incentivo art. 113 (80% del 2% dei lavori)	€	7.141,96		
B6) Spesa per targa commemorativa permanente		500,00		
B7) Imprevisti <10%	€	10.504,49		
	€	138.627,36	€	138.627,36
			IMPORTO TOTALE	€ 585.000,00

- che con determinazione dirigenziale del settore 3, registro generale n. 741 del 23 dicembre 2019, si dava la rilevanza contabile della spesa del progetto all'interno del bilancio, provvedendo all'impegno delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto (cap. 2506.0 - imp. n. 1203/2019);
- che con determinazione dirigenziale del settore 3, registro generale n. 123 del 2 marzo 2020, è stata attivata la procedura a contrarre per l'appalto dei lavori in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del settore 3, registro generale n. 533 del 1 ottobre 2020, a conclusione della procedura di gara, gestita dalla centrale unica dicommitenza, istituita dal consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. a.r.l., cui questo Ente aderisce, si procedeva all'aggiudicazione definitiva, sotto riserva di legge, dei lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa Sant'Anna – nel comune di Alia (PA), all'operatore economico SURON srl con sede in Palermo, che aveva presentato un ribasso del 22,238 per cento, quindi un'offerta economica pari a un importo netto di euro 294.118,50, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 68.143,55, per un importo contrattuale, pertanto, determinato in euro 362.262,05, oltre IVA;
- che il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione è il seguente:

A) LAVORI A MISURA				
A1) – importo dei lavori aggiudicati			€	362.262,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1) I.V.A. al 10% sui lavori [362262,05 * 0,10]	€	36.226,20		
B2) Oneri di accesso a discarica	€	5.000,00		
B3) Comp. Tecniche D.L. e coord. sicurezza in fase di esecuzione	€	55.835,15		
B4) I.V.A. e tasse su B3	€	15.008,49		
B5) Incentivo art. 113 (80% del 2% dei lavori)	€	7.141,96		
B6) Spesa per targa commemorativa permanente		500,00		
B7) Imprevisti <10%	€	10.504,49		
Totale somme a disposizione	€	130.216,29	€	130.216,29
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (A+B)			€	492.478,34
C) Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte)			€	92.521,66
IMPORTO TOTALE (A+B+C)			€	585.000,00

- che con nota prot. n. 17348 del 17 dicembre 2020, il Responsabile unico del procedimento ha prodotto relazione istruttoria con la quale si attesta, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, che l'aggiudicazione, di cui alla determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 533 del 1 ottobre 2020, è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del nuovo codice dei contratti;
- che in data 12 febbraio 2021 (Rep. n. 8/2021-registrato presso l'Ufficio Territoriale di Palermo 2, Serie: IT Numero: 6266 del 27 febbraio 2021) è stato sottoscritto il contratto tra il Comune e la Ditta SURON srl;
- che i lavori consegnati in data 11 novembre 2020, sono stati concretamente iniziati in data 12 aprile 2021; **RILEVATO** che durante la fase di esecuzione dei lavori, con decisioni assunte di concerto dalla direzione dei lavori, il RUP e l'Amministratore parrocchiale pro-tempore, sono stati evidenziati alcuni provvedimenti finalizzati ad un miglioramento dell'opera;
- VISTE** le note (prot. Ente n. 10770 dell'1 agosto 2022 e integrazione prot. Ente n. 13209 del 21 settembre 2022), trasmesse al RUP, con la quale la Direzione dei lavori (Raggruppamento temporaneo di professionisti-Studio Faraone capogruppo), ha trasmesso perizia di variante dell'opera in oggetto;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta municipale n. 131 del 19 ottobre 2022 di approvazione perizia di variante in corso d'opera dei lavori inerente l'intervento per il "consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa s. Anna" nel comune di alia, (art. 149, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016) CUP:F95E15000000002-C.I.G: 8227402AE7, il cui quadro economico risulta il seguente:

SOMMANO LAVORI	€	451.866,19
Oneri di sicurezza	€	117.204,07
Restano lavori a base d'asta a lordo	€	334.662,12
Ribasso d'asta (-22,238%)	€	74.422,16
Importo dei lavori a netto del ribasso d'asta	€	260.239,96
Oneri di sicurezza	€	117.204,07
Importo complessivo contrattuale	€	377.444,03

A)	LAVORI A MISURA			
	A1) – importo dei lavori complessivo contrattuale	€		377.444,03
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Competenze tecniche D.L. e C.S.E.	€	44.668,89	
	Verifiche e collaudo	€	1.906,76	
	Perizia	€	6.346,76	
	Incentivo art. 113 (50% dell'80% del 2% dei lavori)	€	7.141,96	
	Oneri di accesso a discarica	€	3.000,00	
	I.V.A. (10%) sui lavori [377.444,03* 0,10]	€	37.744,40	
	I.V.A. (22%) su spese tecniche	€	12.108,65	
	C.N.P.I.A. su spese tecniche	€	12.116,90	
	Totale somme a disposizione	€	115.034,32	€ 115.034,32
	TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (A+B)	€		492.478,35
C)	Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte)	€		92.521,65
	IMPORTO TOTALE (A+B+C)	€		585.000,00

- che, come si evince dal "quadro di confronto" i lavori, della stessa natura di quelli del progetto originario, pari a netti euro 362.262,05 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 68.143,55, a seguito della sottoscrizione del primo atto di sottomissione sottoscritto in data 21 ottobre 2022, diventano euro 377.444,03 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 117.204,07 con un maggiore importo rispetto all'importo contrattuale di euro 15.181,98 pari al 4,19 per cento, inferiore al limite del 20 per cento previsto dal comma 2, dell'art. 149 del decreto legislativo n. 50/2016;

- che con il medesimo atto di sottomissione il tempo per l'esecuzione dei lavori veniva novato a di giorni 198 (centonovantotto), per cui la scadenza per l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il 21 novembre 2022, successivamente prorogata a seguito di richiesta dell'impresa e parere del D.L. e del RUP che ha concesso un ulteriore proroga di giorni 15 per cui la scadenza per ultimazione dei lavori veniva fissata al 6 dicembre 2022;

- che con nota pec del 2 dicembre 2022 l'impresa Suron srl comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori in pari data, tranne alcune lavorazioni residuali, che non inficiavano l'utilizzo del bene e per quali sono stati assegnati ulteriori 45 giorni decorrenti dalla data del 2 dicembre 2022 a scadere il giorno 16 gennaio 2023;

- che con nota trasmessa a mezzo pec in data 11 gennaio 2023 l'impresa Suron srl comunicava l'avvenuta ultimazione delle lavorazioni residuali in pari data;

VISTO lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto l'11 gennaio 2023, redatto dal Direttore dei lavori in data 27 gennaio 2023, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, per un importo complessivo netto dei lavori pari ad euro 377.375,36 a detrarre i n. 1 certificato di anticipazione somme e n. 4 certificati di pagamento per l'importo complessivo di euro 366.472,50 e che pertanto risulta un credito a carico dell'impresa pari ad euro 10.902,86, che in allegato alla presente sotto la lettera "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale ;

VISTA la relazione sul conto finale, redatta dall'Ufficio di direzione dei lavori in data 27 gennaio 2023, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 1 certificato di anticipazione somme e n. 4 certificati di pagamento per l'importo complessivo di euro 366.472,50, che in allegato alla presente sotto la lettera "B" ne costituisce parte

integrante e sostanziale ;

VISTO il verbale di visita di collaudo presso il cantiere dell'8 maggio 2023 redatto dal Direttore dei lavori munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP dal quale si evince che le opere realizzate sono state eseguite in conformità ai documenti, grafici di progetto e perizia di variante e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, che in allegato alla presente sotto la lettera "C" ne costituisce parte integrante e sostanziale ;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, relazione, visita e collaudo redatto dal Direttore dei lavori in data 10 maggio 2023, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, con il quale si collaudano i lavori eseguiti dall'impresa SURON srl con sede in Palermo, in base al contratto stipulato in data 12 febbraio 2021 rep. 8/2021 e registrato in Palermo il 27 febbraio 2021 al n. 6266, serie IT, e dal quale si evince che il credito residuo dell'impresa ammonta ad euro 10.902,86 , che in allegato alla presente sotto la lettera "D" ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori eseguiti a tutto l'11 gennaio 2023, della relazione sul conto finale, del verbale di visita di collaudo e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa s. Anna" nel comune di Alia" - CUP:F95E15000000002-C.I.G: 8227402AE7;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile Unico del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

ATTESO:

-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo, tra gli altri, è stato affidato al Segretario il Servizio "urbanistica abusivismo servizi a rete" e il Servizio "affari legali e contenzioso";

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

- che con determinazione sindacale n.727 del 31 ottobre 2023 è stato nominato , con decorrenza 1 novembre 2023, Responsabile di posizione organizzativa del settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", l'Ingegnere Angelo Castiglione;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.:";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare:

- lo stato finale dei lavori affidati all'operatore economico SURON srl con sede in Palermo, eseguiti a tutto l'11 gennaio 2023, redatto dal Direttore dei lavori in data 27 gennaio 2023, per un importo complessivo netto dei lavori pari ad euro 377.375,36 a detrarre i n. 1 certificato di anticipazione somme e n. 4 certificati di pagamento per l'importo complessivo di euro 366.472,50 e che pertanto risulta un credito a carico dell'impresa pari ad euro 10.902,86;

- la relazione sul conto finale, redatta dall'Ufficio di direzione dei lavori in data 27 gennaio 2023, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 1 certificato di anticipazione somme e n. 4 certificati di pagamento per l'importo complessivo di euro 366.472,50;

-il verbale di visita di collaudo presso il cantiere dell'8 maggio 2023 redatto dal Direttore dei lavori munita di

visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP dal quale si evince che le opere realizzate sono state eseguite in conformità ai documenti, grafici di progetto e perizia di variante e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;

- il certificato di regolare esecuzione, relazione, visita e collaudo redatto dal Direttore dei lavori in data 10 maggio 2023, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, con il quale si collaudano i lavori eseguiti dall'impresa SURON srl con sede in Palermo, in base al contratto stipulato in data 12 febbraio 2021 rep. 8/2021 e registrato in Palermo il 27 febbraio 2021 al n. 6266, serie IT, e dal quale si evince che il credito residuo dell'impresa ammonta ad euro 10.902,86;

3-di dare atto con determinazione dirigenziale del settore 3, registro generale n. 741 del 23 dicembre 2019, si dava la rilevanza contabile della spesa del progetto all'interno del bilancio, provvedendo all'impegno delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto (cap. 2506.0 - imp. n. 1203/2019);

4-di dare atto, che:

a) il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

b) decorsi i due anni, il certificato di regolare esecuzione s'intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

c) nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo; d) il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;

-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile Unico del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;

5-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia, 1 dicembre 2023

L'Ufficio redigente
Maria Grazia GIBIINO

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Angelo CASTIGLIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
(Det. Sindacale n. 727/2023)
Ing. Angelo CASTIGLIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addi 06-12-2023

Il Responsabile del Settore SETT. 3 INFR. TERRITORIO AMB. Ing. ANGELO CASTIGLIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addi 06-12-2023

Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Lavori di "Consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa S. Anna" nel comune di Alia. Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale, del verbale di visita di collaudo e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. CUP:F95E1500000002- C.I.G: 8227402AE7.

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990,n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa resoai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area tecnica , ing. Angelo Castiglione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l.art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 08 pagine e n. 04 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	Il SINDACO	Il SEGRETARIO GENERALE
Rag. Salvatrice VICARI	Dott. Antonino GUCCIONE	Dott. Salv. GAETANI LISEO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n._____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991.

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2023 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO