



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 173 del 25-10-2023

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza pavimentazione della villa comunale, sita in piazza Santa Rosalia nel Comune di Alia. Approvazione certificato di ultimazione lavori, stato finale dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. CUP: F97H2100506001 - CIG: 887435663D - RDO: N. 2854199.

L'anno duemilaventitrè, il giorno 25, del mese di ottobre, alle ore 15:55, nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTE	ASSENTE
GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
MICELI LUCIA PAOLA	ASSESSORE	X	
VICARI SALVATRICE	ASSESSORE	X	
LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE		X

Presenti n. 4
Assenti n. 1 (La Terra)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Dal Responsabile del procedimento, viene sottoposta alla Giunta municipale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:

- che l'Amministrazione comunale incaricava l'Area tecnica di redigere la progettazione dei lavori di messa in sicurezza pavimentazione della Villa Comunale, sita in piazza Santa Rosalia nel Comune di Alia;
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 329 del 4 agosto 2021, si procedeva alla nomina del RUP, per l'intervento di cui in oggetto, nella persona del geom. Calogero Fatta, ed si conferiva l'incarico di progettista coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, all'ing. Angelo Castiglione;
- che con deliberazione della Giunta municipale n. 75 del 9 agosto 2021, si approvava il progetto esecutivo dei lavori redatto dall'ing. Angelo Castiglione dipendente dell'UTC, del costo complessivo di euro 100.000,00 di cui euro 78.815,97 per lavori, comprensivi di euro 2.040,10 per oneri afferenti la sicurezza, ed euro 21.184,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come dal quadro economico che segue:

	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 79.775,87
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.040,10
A	IMPORTO DEI LAVORI	€ 78.815,97
	Costo incidenza mano d'opera € 22.013,35 Art.23 comma 16, penultimo periodo, D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.184,03

- che il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP in data 4 AGOSTO 2021;

	SOMMANO I LAVORI	€ 76.775,87
	Costo netto manodopera incluso nei lavori € 22.013,35	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 76.775,87
	Oneri sicurezza da sommare ai lavori (voci di prezzario)	€ 2.040,10
	Importo complessivo dei lavori	€ 78.815,97
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
	IVA su lavori 22% [16026,03*0,22]	17.339,51
	Imprevisti	243,23
	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 comma 3/4 D.Lgs.50/2016)	1.576,32
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	21.184,03
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 100.000,00

- che con determinazione dirigenziale a contrarre del settore 3 registro generale n. 359 del 20 agosto 2021, veniva indetta, per l'affidamento dei lavori di "lavori di manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato", la procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020 (e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta di offerta (R.d.O.) aperta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA) rivolta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di gara ed accreditati nel Me.PA al Bando "lavori di manutenzione stradali, ferroviarie ed aerei" per la categoria OG3, cui fa riferimento l'appalto oggetto di affidamento;
- che in data 23 agosto 2021, veniva attivata la richiesta di offerta n.2854199, aperta nel Mercato elettronico di Me.PA – Consip, avente ad oggetto i lavori sopra descritti, riportante le modalità e i termini di presentazione preventivi/offerte;
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 384 del 8 settembre 2021, a conclusione della procedura di gara, descritta nel verbale n. 1 del 3 settembre 2021 e n. 2 del 6 settembre 2021, e a seguito delle risultanze dello stesso, i lavori in argomento venivano aggiudicati, in via definitiva alla ditta Saullo s.r.l. di Alcamo con p. i. 02756090813, per l'importo complessivo di euro 56.310,58, al netto del ribasso d'asta del 29,3131 per cento e comprensivo di euro 2.040,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito determinato:

Importo lavori soggetto a ribasso	€	76.775,87
A dedurre ribasso d'asta del 29,3131%	€	22.505,39
TOTALE	€	54.270,48
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.040,10
IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI	€	56.310,58

- che il quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione, veniva così rimodulato:

a) Importo dei lavori aggiudicati	€	56.310,58
b) Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€	12.388,33
Per imprevisti	€	243,23
Incentivi per funzioni tec. per dipendenti PA (Art. 113 comma 3 e 4 D.lgs. 50/2016)	€	1.576,32
Oneri di conferimento a discarica	€	1.994,97
Versamento ANAC		30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	16.232,85
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	€	72.543,43
c) Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte)	€	27.456,57
TOTALE IMPORTO FINANZIATO (a+b+c)	€	100.000,00

- che in data 1 settembre 2021, a seguito della verifica dei requisiti sull'aggiudicatario (ex. art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni) di cui alla nota prot. Ente n. 16665/21 si inviava in data 19 novembre 2021 tramite il sistema MePA il "Documento di Stipula" (il contratto così formato, è stato iscritto nel registro delle scritture private repertorio n. 19 del 30 novembre 2021);

- che i lavori, in argomento, venivano consegnati, in via d'urgenza, in data 13 settembre 2021, effettivamente iniziati in data 15 settembre 2021 e ultimati in data 27 dicembre 2021;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi dell'11 ottobre 2021 con il quale è stato istituito un nuovo prezzo, sul quale è stato applicato il medesimo ribasso d'asta del contratto d'appalto;

VISTO il certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 29 dicembre 2021/giugno 2022, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che i lavori in premessa sono stati ultimati in data 27 dicembre 2021;

VISTO lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 16 marzo 2022, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che:

- l'impresa Saullo s.r.l. di Alcamo (TP) ha eseguito lavori al netto per complessive euro 56.298,30; ;
- che alla stessa è stato corrisposto in data 18 marzo 2022 il 1° SAL per un totale di euro 55.735,22;
- che, pertanto, risulta un credito dell'impresa di euro 563,08, secondo il quadro economico che segue:

a) Importo dei lavori aggiudicati	€	56.298,30
b) Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€	12.385,63
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016)	€	1.576,32+
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016)	€	243,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	16.230,15
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	€	72.528,45
c) Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte)	€	27.471,55
TOTALE IMPORTO FINANZIATO (a+b+c)	€	100.000,00

VISTA la relazione sul conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei lavori in data 16 gennaio 2023, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che i lavori per manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato", affidati tramite la Rdo n. 2854199 all'impresa Saullo s.r.l.di Alcamo (TP), sono:

- stati consegnati in data 13 settembre 2021 e sono stati ultimati in data 27 dicembre 2021;
- che l'impresa ha eseguito lavori al netto, per complessive euro 56.298,30, che alla stessa è stato corrisposto in data 18 marzo 2021 il 1° SAL per un totale di euro 55.735,22 e che, pertanto, risulta un credito dell'impresa di euro 563,08;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del certificato di ultimazione lavori, della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori, dei "lavori di messa in sicurezza pavimentazione della villa comunale, sita in piazza Santa Rosalia nel comune di Alia" Approvazione stato finale dei lavori e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione (CUP: F97H2100506001 - CIG: 887435663D - RdO: n. 2854199);

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario (Responsabile di settore f.f.) e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

ATTESO:

- che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;
- che con determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo sono stati affidati al Segretario: "Servizio Polizia municipale e protezione civile", "Ufficio trasparenza anticorruzione e controllo atti amministrativi; "Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete", Ufficio contratti relazioni sindacali e partecipazioni societarie" e "Servizio affari legali e contenzioso";
- che con determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022, sono stati assunti provvedimenti circa la sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario e dei Responsabili di settore";
- che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 4 maggio 2023;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

SI PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare, il certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 16 gennaio 2023, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che i lavori medesimi

sono stati ultimati in data 27 dicembre 2021;

3-di approvare, di conseguenza, la relazione sul conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei lavori in data 16 gennaio 2023, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che i lavori per "lavori di manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato", affidati tramite la RdO n. 2854199 all'impresa Saullo s.r.l., di Alcamo (TP):

- sono stati consegnati in data 13 settembre 2021 e sono stati ultimati in data 27 dicembre 2021;
- che l'impresa ha eseguito lavori al netto, per complessive euro 56.298,30, che alla stessa è stato corrisposto in data 18 marzo 2022 il 1° SAL per un totale di euro 55.735,22 e che, pertanto, risulta un credito dell'impresa di euro 563,08;

4-di approvare lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 16 gennaio 2023, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che:

- l'impresa Saullo srl, di Alcamo (TP) ha eseguito lavori al netto per complessive euro 56.298,30;
- che alla stessa è stato corrisposto in data 18 marzo 2022 il 1° SAL per un totale di euro 55.735,22;
- che, pertanto, risulta un credito dell'impresa di euro 563,08, secondo il quadro economico che segue, secondo il quadro economico che segue:

a) Importo dei lavori aggiudicati	€	56.298,30
b) Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€	12.385,63
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016)	€	1.576,32
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016)	€	243,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	16.230,15
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	€	72.528,45
c) Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte)	€	27.471,55
TOTALE IMPORTO FINANZIATO(a+b+c)	€	100.000,00

5-di dare atto che somma di euro 563,08, oltre IVA, così come la spesa per la realizzazione del progetto, ha la copertura finanziaria nella somma impegnata determinata dirigenziale del settore 3 registro generale n. 359 del 20 agosto 2021, capitolo 4004.0, "dei lavori di messa in sicurezza pavimentazione della Villa Comunale , sita in piazza Santa Rosalia nel Comune di Alia", bilancio 2020/2022 –annualità 2021, (impegno n. 661);

6-di dare mandato, al RUP di provvedere con successivo atto alla liquidazione della rata di saldo di euro 563,08 oltre euro 123,87 per I.V.A., per un totale complessivo di euro 686,85;

7-di dare atto, che:

- a) il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
- b) decorsi i due anni, il certificato di regolare esecuzione s'intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- c) nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;
- d) il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;
- che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario (Responsabile di settore f.f.) e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;

8-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia, 24 ottobre 2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Geom. Calogero FATTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 F.F.
(Det. Sindacale n.332/2022)
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addi 24-10-2023
Il Responsabile del Settore SETT. 3 F.F. IL SEGRETARIO GEERALE Dott. SALVATORE GAETANI LISEO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addi 25-10-2023
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza pavimentazione della villa comunale, sita in piazza Santa Rosalia nel Comune di Alia. Approvazione certificato di ultimazione lavori, stato finale dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. CUP: F97H2100506001 - CIG: 887435663D - RDO: N. 2854199.

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile del settore 3 F.F. Il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 08 pagine e n. 02 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	Il SINDACO	Il SEGRETARIO GENERALE
Rag. Salvatrice VICARI	Dott. Antonino GUCCIONE	Dott. Salv. GAETANI LISEO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n._____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991.

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2023 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI ALIA

(Città Metropolitana di Palermo)

SETTORE TECNICO – Infrastrutture Territorio Ambiente

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Lavori di: – *“Intervento di messa in sicurezza pavimentazione della villa comunale, sita*

in piazza Santa Rosalia, nel comune di Alia” (CUP: F97H21005060001) - CIG,

887435663D;

Impresa: Saullo s.r.l. sede in Alcamo (PA) in via E. Vittorini, n. 14/c – P. IVA:

02756090813;

Contratto d'appalto: R.d.O. n. 2854199

Importo complessivo contrattuale: €. 56.310,58

Importo dei lavori a lordo €. 78.815,97

Oneri speciali sicurezza -€. 2.040,10

Costo netto della manodopera incluso nei lavori €. 22.013,35

Importo lavori a base d'asta €. 76.775,87

Importo ribasso d'asta (-29,3131%) -€. 22.505,39

Importo dei lavori al netto €. 54.270,48

Oneri sicurezza €. 2.040,10

Importo complessivo contrattuale €. 56.310,58

Figure coinvolte nella realizzazione dell'opera:

R.U.P.: Geom. Calogero Fatta con domicilio nel comune di Alia c/o Ufficio Tecnico;

Progettista e D.L.: Ing. Angelo Castiglione con domicilio nel comune di Alia c/o Ufficio

Tecnico:

Impresa esecutrice dei lavori: Saullo s.r.l. sede in Alcamo (PA) in via E. Vittorini, n.

14/c – P. IVA: 02756090813;

Progetto principale: il progetto esecutivo riguardante la realizzazione dei lavori di
“Intervento di messa in sicurezza pavimentazione della villa comunale, sita in piazza
Santa Rosalia, nel comune di Alia” è stato approvato con deliberazione di G.M. n. 75
del 09/08/2021 e finanziato per l'importo complessivo di €. 100.000,00, con il
seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI	€. 78.815,97
-------------------------	--------------

Oneri sicurezza speciali	€. 2.040,10
--------------------------	-------------

Costo netto manodopera incluso nei lavori	€. 22.013,35
---	--------------

A detrarre	€. 2.040,10	€. 2.040,10
------------	-------------	-------------

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€. 76.775,87
---	--------------

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA al 22% sui lavori (€ 78815,97*0,22)	€ 17.339,51
---	-------------

Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA	
---	--

(Art.113 comma 3/4 DLgs.50/2016)	€ 1.576,32
----------------------------------	------------

Per Imprevisti	€. 243,23
----------------	-----------

Oneri di conferimento a discarica	€. 1.994,97
-----------------------------------	-------------

Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€. 30,00
---	----------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€. 21.184,03	€. 21.184,03
--	--------------	--------------

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€. 100.000,00
---------------------------------------	----------------------

Con Determinazione Settoriale n. 384 del 08/09/2021 i lavori sono stati aggiudicati
all'impresa Saullo s.r.l. sede in Alcamo (PA) in via E. Vittorini, n. 14/c – P. IVA:
02756090813, con un ribasso d'asta dell 29,3131%.

Descrizione dei lavori: I lavori riguardano “Intervento di messa in sicurezza

pavimentazione della villa comunale, sita in piazza Santa Rosalia, nel comune di Alia

attraverso l'esecuzione dei seguenti interventi:

✓ è stata realizzata la demolizione della pavimentazione posta a valle costituita da masselli in conglomerato cementizio comprensivo del relativo sottofondo, la realizzazione della nuova sovrastruttura che sarà di tipo rigido, composta da uno strato di fondazione in misto granulare e da strati in conglomerato cementizio C25/30 dello spessore di 15 cm con intercalata rete eletrosaldata maglia 20/20 fi 8. La pavimentazione stradale costituita da lastre in pietra lavica basalto Etna bocciardata "extra" spessore cm 6, dimensioni cm 30/40 a correre posato su massetto in cls dello spessore di cm 10.

✓ **I muretti di contenimento dei viali**, sono stati picchettati e successivamente collocato uno strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L, in sommità si è proceduto al ripristino delle copertine di marmo tipo "Biliemmi";

✓ Nella pavimentazione dei viali, si è provveduto ad uno smontaggio accurato della pavimentazione esistente composta da basole in pietra e/o campi di acciottolato utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la stessa pavimentazione, previo rilievo e documentazione fotografica dello stato di fatto, ove necessario numerazione delle basole, per il successivo rimontaggio, compresa la dismissione del sottofondo, nelle parti mancanti si procederà alla posa in opera di nuova pavimentazione.

✓ **Scala di collegamento con via Centimoli**, l'intervento previsto era il ripristino della pavimentazione mancante, la ripresa della parte ammalorata del calcestruzzo, e la posa in opera delle ringhiere dismesse.

Si riporta pertanto il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta

dell'importo complessivo pari ad €. 100.000,00, approvato con Determina Settoriale n.

384 del 08/09/2021:

SOMMANO I LAVORI €. 78.815,97

Oneri sicurezza speciali €. 2.040,10

Costo netto manodopera incluso nei lavori €. 22.013,35

A detrarre €. 2.040,10 €. 2.040,10

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €. 76.775,87

A detrarre ribasso d'asta 29,3131% €. 22.505,39

A) SOMMANO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO + SICUREZZA €. 56.310,58

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B1) IVA al 22% sui lavori (56.310,58*0,22) €. 12.388,33

B2) Per Imprevisti €. 243,23

B3) Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA

(Art.113 comma 3/4 DLgs.50/2016) €. 1.576,32

B4) Oneri di conferimento a discarica €. 1.994,97

Versamento Autorità di Vigilanza LL,PP. €. 30,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE €. 16.232,85

TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (A+B) €. 72.543,43

C) ECONOMIE DI GARA (ribasso d'asta e IVA) €. 27.456,57

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C) €. 100.000,00

Assuntore dei lavori: Saullo s.r.l. sede in Alcamo (PA) in via E. Vittorini, n. 14/c – P.

IVA: 02756090813, con un ribasso d'asta del 29,3131%, per l'importo netto di €

72.543,43, compreso il costo per le misure di sicurezza pari a €. 2.040,10 e costo della

manodopera di €. 22.013,35;

Cauzione: ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/20 2016, l'impresa

"Saullo s.r.l." ha stipulato polizza fideiussoria;

Contratto: il contratto principale, stipulato mediante R.d.O. n. 2854199;

Importo contrattuale: l'importo contrattuale, a seguito del ribasso effettuato in sede di

gara, è risultato in nette €. 56.310,58, compresi il costo per le misure di sicurezza pari a

€. 2.040,10 e il costo della manodopera pari a €. 22.013,35.

Consegna dei lavori: in data 13 settembre 2021, si è provveduto alla consegna dei

lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.M. n. 49/2018.

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori l'impresa, ai sensi

dell'art.15 comma 1 del contratto d'appalto, si è impegnata a dare ultimati i lavori entro

giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla del 13/09/2021, data della consegna definitiva dei

lavori, pertanto l'ultimazione dei lavori è prevista per il giorno **12/11/2021**;

Tempi contrattuali (sospensioni e riprese lavori, proroga ed atti di sottomissione)

durante i lavori vi sono state sospensioni dei lavori:

✓ data sospensione dei lavori 17/09/2021;

✓ data ripresa dei lavori 08/11/2021;

A seguito delle sospensioni e successive riprese la nuova scadenza del tempo utile è il

02/01/2022;

Perizia di variante: durante il corso dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di

variante;

Verbale Nuovi Prezzi: durante l'esecuzione dei lavori è stato concordato un nuovo

prezzo;

Atto di sottomissione: durante l'esecuzione dei lavori non è stato stipulato nessun

atto di sottomissione ;

Ultimazione dei lavori: In data 29/12/2021, in relazione alla visita effettuata ed

all'accertamento dell'ultimazione dei lavori, è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori, in data 29/12/2021 è stato redatto il certificato di attestazione avvenuta ~~27/12/2021~~ ultimazione dei lavori, con tale atto si è certificato che i lavori sono stati ultimati il 27/12/2021 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Danni di forza maggiore: nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati riscontrati

Danni di forza maggiore.

Lavori in economia: nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

Anticipazione: nel corso dell'esecuzione dei lavori non è stata effettuata all'imprenditore nessuna anticipazione.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 1 certificati di pagamento dei lavori in acconto per l'importo totale di €. 55.735,22, così distinti:

- Certificato di pagamento n. 1 del 18/03/2022 €. 55.735,22

Sommano i certificati d'acconto emessi €. 55.735,22

Stato finale: a seguito della definitiva ultimazione dei lavori di cui al certificato di attestazione di avvenuta ultimazione dei lavori del 29/12/2022 è stato redatto lo stato finale, per un importo complessivo netto di €. 56.298,30, così distinto:

A) Per lavori e somministrazioni nette €. 56.298,30

B) detrarre certificati d'aconto emessi €. 55.735,22

Secondo il detto stato finale resta quindi

Il credito netto d'impresa in €. 563,08

(euro cinquecentosessantatre/08)

Economie: in relazione alla somma autorizzata pari a €. 100.000,00 ed all'importo complessivo (A+B) dello stato finale dei lavori pari a €. 72.528,45, risulta un'economia

sui lavori e sulle somme a disposizione pari €. 27.471,55.

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro: durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazioni degli operai: l'impresa "Saullo s.r.l." ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso la sede INAIL continuativa;

Contabilità dei lavori: la contabilità dei lavori i compone di n. 2 libretto delle misure, n. 2 registro di contabilità, n. 2 sommario del registro di contabilità.

Cave di prestito: per i lavori in oggetto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito, come dichiarato dal sottoscritto Direttore dei Lavori.

Avvisi ad opponendum: durante l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee di suolo o comunque di proprietà di terzi, la direzione dei lavori ha rilasciato in data 16/03/2022 apposito attestato in sostituzione degli avvisi ad opponendum.

Cessione di credito: dagli atti in possesso di questa direzione dei lavori, l'impresa non ha ceduto i suoi crediti.

Visita dei luoghi: dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto ing. Angelo Castiglione il 16/03/2022 si e' recato nel sito dei lavori alla presenza dei signori:

✓ Sig. Saullo Pietro;

✓ Geom. Calogero Fatta;

Con loro ha innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

✓ manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di una parte della pavimentazione dei vialetti, e delle aree di sosta all'interno della villa, e della scala di

accesso della via Centimoli.

- ✓ risanamento di strutture in cemento armato per ricostituzione della malta coprifero con conservazione della sezione originaria dei muretti perimetrali;
- ✓ restauro della Fontana;
- ✓ ripristino dell'impianto idraulico della fontana mediante realizzazione di impianto di filtrazione con Elettropompa orizzontale centrifuga, della portata di 8 mc/h completa di prefiltro con cestello estraibile;
- ✓ sostituzione dei corpi di illuminazione delle lanterne, mediante la fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si e' riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il rappresentante dell'Amministrazione comunale di Alia, presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- ✓ che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa Saullo s.r.l. sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- ✓ che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- ✓ che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;

✓ che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;

✓ che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

✓ che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

✓ che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserva dell'impresa, si conferma in nette €. 56.298,30;

✓ che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 56.298,30 è inferiore alle somme autorizzate (€ 56.310,58);

✓ che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

✓ che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

✓ che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

✓ che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

✓ che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL continuativa, e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

C E R T I F I C A

che i lavori di "Intervento di messa in sicurezza pavimentazione della villa comunale, sita

in piazza Santa Rosalia, nel comune di Alia" (CUP: F97H21005060001) - CIG.

887435663D sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Saullo s.r.l. sede in Alcamo

(PA) in via E. Vittorini, n. 14/c – P. IVA: 02756090813, e liquida il credito dell'impresa

come segue: €. 56.298,30 ad ammontare del conto finale, da cui detraendo gli acconti

corrisposti in corso d'opera per €. 55.735,22, resta il credito di €. 563,08 (euro

cinquecentosessantatre/08) da pagarsi all'impresa medesima, a saldo di ogni suo avere

in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, dopo l'approvazione del presente

atto e ad accredito delle somme da parte del Ministero dell'Interno.

Alia, li '16 gennaio 2023

L'Impresa

Sig. Saullo Pietro


Saullo Pietro
Via Elio Vittorini, 14/c
91011 Alcamo (TP)
P.IVA 02756090813

Il Direttore dei lavori

Ing. Angelo Castiglione



Visto ed accettato si conferma

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Calogero Fatta



Comune di ALIA
Città Metropolitana di Palermo

Lavori di : INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE DELLA VILLA COMUNALE SITA IN PIAZZA SANTA ROSALIA NEL COMUNE DI ALIA

Impresa : Saullo S.r.l.

STATO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO - (R.D.O. n. 2854199)

VERBALE DI CONSEGNA del 13/09/2021 con scadenza prevista il 12/11/2021.

VERBALE DI SOSPENSIONE del 17/09/2021.

VERBALE DI RIPRESA del 08/11/2021 differimento del termine contrattuale al giorno 02/01/2022.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE del 29/12/2022

Importo del Progetto originario	€. 76.775,87	Importo netto lavori al 27/12/2021	€. 76.758,49
Oneri Speciale sicurezza da sommare ai lavori	€. 2.040,10	Oneri Speciale sicurezza da sommare Ai lavori	€. 2.040,10
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€. 22.013,35	Costo netto manodopera incluso nei lavori	€. 22.013,35
Importo complessivo lavori	€. 78.815,97	Importo complessivo lavori	€. 78.798,59
Importo ribasso d'asta del 29.3131% (su €. 76.775,87)	€. 22.505,39	Importo ribasso d'asta del 29.3131% (su €. 76.758,49)	€. 22.500,29
Importo complessivo dei lavori al netto	€. 54.270,48	Importo complessivo dei lavori al netto	€. 54.258,20
Importo complessivo dei lavori al lordo (oneri di sicurezza)	€. 56.310,58	A) Importo complessivo dei lavori al lordo (oneri di sicurezza)	€. 56.298,30
Tempi		B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
Data della consegna	13/09/2021	Iva sui lavori (22%)	€. 12.385,63
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	12/11/2021	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	€. 1.576,32
Data sospensione dei lavori	17/09/2021	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016)	€. 243,23
Data ripresa dei lavori	08/11/2021	Imprevisti	€. 0,00
A seguito delle sospensioni e successive riprese la nuova scadenza del tempo utile	02/01/2022	Oneri conferimento a discarica	€. 1.994,97
Data fine lavori	27/12/2021	Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€. 30,00
		Economie somme a disposizione	€. 4.953,88
		Economie sui lavori	€. 22.517,67
		B) TOTALE SOMME AMMINISTRAZIONE	€. 16.230,15
		IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€. 72.528,45
		C) Economie generali	€. 27.471,55

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
11.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la	m^3	75,367	17,95	1.352,84
2N.P.1	Trasporto con carriola meccanica, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 60 mt.	m^3	120,587	76,33	9.204,40
31.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con all'e	m^3	9,704	129,26	1.254,34
41.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat	$m^3 \times km$	3.548,403	0,63	2.235,49
56.1.2.2	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per	m^3	30,147	35,67	1.075,34
66.3.7	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà	$m^3 \times km$	1.205,865	0,53	639,11
73.1.2.5	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - P	m^3	22,610	143,74	3.249,96
83.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio eletrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di	kg	615,293	2,50	1.538,23
95.1.10.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo	m^2	150,733	13,29	2.003,24
10A.P.1	Fornitura, trasporto e collocazione di pavimentazione in pietra lavica basalto Etna bocciardata "extra" spessore cm 6, dimensioni cm 30/40 a correre posato su masetto in cls da comparsarsi a parte.	m^2	150,733	103,47	15.596,34
	A RIPORTARE				38.149,29

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
11	A.P.2	RIPORTO "Revisione delle quote dei pozetti esistenti consistente nella dismissione del chiusino e del telaio in ghisa, demolizione o ricostruzione delle spallette del pozetto e ricollocazione del tela cad			38.149,29
12	21.1.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a m ²	2,000	50,53	101,06
13	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del per ogni m m ²	158,838	3,28	520,99
14	9.1.10.2	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque ne m ²	18,997	93,59	1.777,93
15	21.1.7	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento m ²	82,890	35,65	2.955,03
16	21.1.8	Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. m ²	18,611	18,98	353,24
17	A.P.3	Lastre di calcare grigio in "Billiemi" di ottima qualità, dello spessore di 3 cm, superfici a vista spazzolate poste in opera con malta cementizia, compresa la pulitura ed ogni altro onere e magist m ²	18,611	13,92	259,07
18	A.P.4	RESTAURO DELLA FONTANA: - Applicazione nebulizzata di specifici biocida in soluzione acquosa a contrasto della microflora presente (Benzalconio cloruro al 4% in acqua) e di specifico diserban acorpo	33,381	215,78	7.202,95
19	18.3.3.2	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato di spessore minimo cad	1,000	2.825,76	2.825,76
20	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, grettonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m ² x cm	13,000	473,00	6.149,00
21	6.2.33	Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in pietra e/o campi di acciottolato utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la stessa pavimentazione m ²	900,600	1,99	1.792,19
		A RIPORTARE	155,314	42,18	6.551,14
					68.637,65

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			68.637,65
22	6.2.34	Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e fotografata nella fase di smontaggio	m ²	155,314	37,27
23	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare	kg	963,756	2,42
		A RIPORTARE			76.758,4



Costo netto manodopera incluso nei lavori eseguiti € 22.013,35	€	76.758,49	
Importo lordo lavori a misura	€	22.500,29	
A CUI SI APPLICA :			
Il ribasso d'asta del 29,3131% su € 76.758,49	€		54.258,20
	€		
A sommare incidenza costi sicurezza sui lavori eseguiti	€		2.040,10
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		56.298,30
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 21/01/2022 di € 55.735,32			
	SOMMANO	€	55.735,32
	TOTALE A DETRARRE	€	55.735,22
	RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€	563,08

ALIA li', 16/03/2022

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Angelo Castiglione)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Calogero Fatta)

L'impresa
(Saullo Pietro)

SAULLO S.R.L.
Via Bld Vittorini, 140
91041 Alcamo (TP)
PIVA 02756090813

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Calogero Fatta)

