



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911

PEC - protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 114 DEL 30-06-2025

OGGETTO: Approvazione stato finale del progetto esecutivo inerente i “lavori di efficientamento energetico da realizzare nella via Vittorio Emanuele e via Giuseppe Garibaldi del comune di Alia (Pa) – “Contributo per investimenti destinato ad opere pubbliche dal decreto capo Dip. Ministero del 30 gennaio 2020 l. n.160/2019”- CUP: F92E23000260006).

L'anno duemilaventicinque, il giorno 30, del mese di giugno, alle ore 12:15, nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTI	ASSENTI
1	GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
2	MICELI LUCIA PAOLA	VICE SINDACO	X	
3	ORTOLANO ROSOLINO	ASSESSORE	X	
4	VICARI SALVATRICE	ASSESSORE		X
5	LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE		X

Presenti n. 03

Assenti n. 02 (Vicari e La Terra)

Partecipa il Segretario comunale, dott. Salvatore Alberto Somma, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Dal Responsabile del procedimento, viene sottoposta alla Giunta municipale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

-che con decreto del 14 gennaio 2020 e successivo del 30 gennaio 2020, il Ministro dell'Interno, ha assegnato ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000,00 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

-che questo Ente avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti – indicato al n. 5111 (Allegato A) del decreto 30 gennaio 2020, è beneficiario del contributo principale, per l'annualità 2023, pari ad euro 50.000,00;

-che l'Amministrazione ha manifestato per le vie brevi la volontà di utilizzare i predetti contributi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione con efficientamento energetico da realizzare nella via Vittorio Emanuele e via Giuseppe Garibaldi;

- che i comuni sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2023;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha dato incarico all'area tecnica di redigere la progettazione esecutiva relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione con efficientamento energetico da realizzare nella via Vittorio Emanuele e via Giuseppe Garibaldi";

RICHIAMATA la proposta di determinazione dirigenziale del settore 3 registro n. 217 dell'1 settembre 2023, con la quale, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, vengono nominati i le figure professionali di seguito elencati, per la progettazione relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione con efficientamento energetico da realizzare nella via Vittorio Emanuele e via Giuseppe Garibaldi";

-R.U.P., "Geom. Antonino Gibiino";

-Progettista "Ing. Angelo Castiglione";

-D.L. "Ing. Angelo Castiglione";

- Assistente amministrativo " Maria Grazia Gibiino";

ACCERTATO:

-il progetto è stato approvato, in linea amministrativa con Delibera di Giunta municipale n. 26 del 16 marzo 2023;

-che in data 4 settembre 2024 è stato redatto il Verbale di verifica, di cui all'art. 42 del Decreto legislativo numero 36/2023;

-che in data 4 settembre 2024 è stato redatto l'atto di validazione del progetto e l'approvazione in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Decreto legislativo numero 36/2023;

VISTI:

-il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

-la legge regionale n. 12/2023 del 12 ottobre 2023 (GURS n. 44/2023) che recepisce in Sicilia la normativa statale sui contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo numero 36/2023;

-il D.P.R. n° 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e smi;

-l'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 (GURS n. 22/2016) che recepisce in Sicilia la normativa statale sui contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo numero 50/2016;

-la L.R. 12/2011 come modificata dalla L.R. n. 8/2016 e dalla L.R. n. 1/2017;

-il D.P. Regione Sicilia n. 13/2012 come integrato con L.R. n. 8/2016 e smi;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione n. 141 del 4 settembre 2023 con la quale la Giunta municipale approvava il progetto esecutivo inerente i "Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione con efficientamento energetico da realizzare nella via Vittorio Emanuele e via Giuseppe Garibaldi" (CUP: F92E23000260006), redatto dall'ing. Angelo Castiglione dell'Ufficio tecnico comunale, che si compone dei seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica;
Tav. 2 - Inquadramento generale;
Tav. 3 - Elaborati grafici (Stato di fatto);
Tav. 4 - Elaborati grafici
Tav. 5 - Elenco prezzi;
Tav. 6 - Calcolo incidenza manodopera;
Tav. 7 - Computo metrico estimativo;
Tav. 8 - Elenco prezzi sicurezza
Tav. 9 - Computo metrico oneri speciali sicurezza;
Tav. 10 - Relazione sui criteri minimi ambientali;
Tav. 11 - Quadro economico;
Tav. 12 - Capitolato speciale d'appalto;
Tav. 13 - Schema di contratto;

- che il progetto di cui sopra, ha un costo complessivo di euro 50.000,00 di cui euro 39.569,97 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, euro 403,82 per oneri per la sicurezza da sommare ai lavori, oltre euro 8.860,23 per IVA (al 22 per cento) sul totale dei lavori, euro 60,50 per imprevisti euro 644,68 per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023 ed euro 161,10 per incentivi per funzioni tecniche per dipendenti di cui all'art. 45, comma 5 del decreto legislativo n. 36/2023, così come dal quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO

- Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	euro 39.869,97
- Costo netto manodopera incluso nei lavori euro 8.928,55	
- Oneri della sicurezza	<u>euro 403,82</u>

Importo complessivo dei vori	euro 40.273,79
-------------------------------------	-----------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA su lavori al 22 per cento [40.273,79]	euro 8.860,23
- Imprevisti	euro 60,50
- Incentivi per funzioni tecniche per	
dipendenti PA -(Art.45 comma 3 d.lgs 36/2023	euro 644,38
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti	
PA (Art. 45 comma 5 del decreto legislativo 36/2023.	<u>euro 161,10</u>

Somme a disposizione dell'amministrazione	euro 9.726,21
--	----------------------

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B	euro 50.000,00
---	-----------------------

-che con determinazione a contrarre del Responsabile del settore 3 registro generale n. 600 del 8 settembre 2023 è stata avviata la procedura di cui all'art. 50 comma 1 lett a) del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione con efficientamento energetico da realizzare nella via Vittorio Emanuele e via Giuseppe Garibaldi", mediante R.d.O. su MePA rivolta a n. 4 operatori;

-che in data 7 settembre 2023 è stata attivata la Richiesta di Offerta n. 3722622, nel mercato elettronico di MePA – Consip, avente ad oggetto i lavori sopra descritti, con scadenza di presentazione preventivi/offerte, entro il termine perentorio delle ore 08:00 del giorno 11 settembre 2023;

-che le operazioni di esame dei preventivi-offerte pervenute sono state verbalizzate con verbale n.1 dell'11 settembre 2023;

VISTA la determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 626 del 21 settembre 2023, con la quale si approvava il verbale di gara e si aggiudicava definitivamente alla ditta GC impianti di Giuseppe Chimento, plico n. 1, con sede in Alia per l'importo complessivo di euro 27.420,91, al netto del ribasso d'asta del 32,2370 per cento e comprensivo di euro 403,82 per ulteriori oneri e costi sicurezza non soggetti a ribasso come di seguito determinato:

Importo lavori soggetto a ribasso	euro 39.869,97
A dedurre ribasso d'asta del 32,2370 per cento	euro 12.852,88
TOTALE	euro 27.017,09
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro 403,82

IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI euro 27.420,91

dando atto che il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione è il seguente

A) Importo dei lavori aggiudicati	euro 27.420,91
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1 - IVA su lavori [27.420,91*0,22]	euro 6.032,60
B2 - Imprevisti	euro 79,35
B3 - Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti	
PA -(Art.45 comma 3 del d. lgs. 36/2023)	euro 644,38
B4 - Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti	
PA -(Art.45 comma 5 del d. lgs 36/2023)	euro 161,03

Somme a disposizione dell'Amministrazione (B) euro 6.917,12

C) Economie di gara (ribasso d'asta e IVA) euro 15.661,97

TOT.QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (A+B) euro 34.338,03

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B+C) euro 50.000,00;

DATO ATTO:

- che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore in materia e sono, pertanto, da considerarsi regolari;

- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 626 del 21 settembre 2023, si procedeva ad aggiudicare definitivamente i lavori di efficientamento energetico da realizzare nella via Vittorio Emanuele e via Giuseppe Garibaldi del comune di Alia (Pa) (CUP: F92E23000260006) all'operatore economico ditta GC impianti di Giuseppe Chimento, plico n. 1, con sede in Alia [plico N°1], per l'importo complessivo di euro 27.420,91, al netto del ribasso d'asta del 32,2370 per cento e comprensivo di euro 403,82 per ulteriori oneri e costi non soggetti a ribasso, subordinando l'efficacia, ai sensi, dell'art. 17 comma 5 del decreto legislativo n.36/2023, all'avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla lexspecialis di gara;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 13 settembre 2023 sottoscritto dalla ditta, da direttore dei lavori e dal RUP;

VISTO il primo 1° stato di avanzamento dei lavori del 19 dicembre 2023;

VISTO lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 29 dicembre 2023, munito di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP in data 29 dicembre 2023, dal quale risulta che la ditta GC impianti di Giuseppe Chimento con sede in Alia ha eseguito lavori al netto per complessive euro 27.420,91 che a favore della stessa sono stati emessi i seguenti certificati di pagamenti:

Certificato numero 1 del 19 dicembre 2023 di euro 27.283,81

VISTO il Certificato del Conto Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 29 dicembre 2023, munito di visto di accettazione dell'impresa e confermato dal RUP, dal quale risulta in relazione ai lavori che la ditta GC impianti di Giuseppe Chimento con sede in Alia, ha eseguito lavori al netto per complessivi euro 27.420,91, che alla stessa è stato emesso il primo certificato di pagamento per un totale di euro 27.283,81;

Che a seguito del saldo del primo SAL, risulta sullo stato finale un credito dell'impresa pari ad euro 137,10 (IVA esclusa), così distinto:

A) Per lavori e somministrazione nette	€ 27.420,91-
B) detrarre certificati di acconto emessi	€ 27.283,81
Pertanto il credito netto d'impresa somma in	€ 137,10

RITENUTO di dover procedere all'approvazione stato finale del progetto esecutivo inerente i "lavori di efficientamento energetico da realizzare nella via Vittorio Emanuele e via Giuseppe Garibaldi del comune di Alia (Pa) – "Contributo per investimenti destinato ad opere pubbliche dal decreto capo Dip. Ministero del 30 gennaio 2020 l. n.160/2019"- CUP: F92E23000260006), CIG A00B7F5F2E –R.D.O. N. 3722622

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 11 del 29 gennaio 2025, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario generale e i componenti della Giunta presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto

della presente deliberazione;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

SI PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare, la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori in data 29 dicembre 2023 munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, (che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale) dal quale risulta:

- che i lavori sono stati consegnati in data 13 settembre 2023 e ultimati in data 29 novembre 2023;

- che i lavori in oggetto sono stati eseguiti dalla ditta GC impianti di Giuseppe Chimento con sede in Alia ha eseguito lavori al netto per complessive euro 27.420,91, che alla stessa è stato emesso il primo certificato di pagamento per un totale di euro 27.283,81, e per lo stato finale di euro 137,10 (IVA esclusa), da pagarsi a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi;

3-di approvare, lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 29 dicembre 2023, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP in data 29 dicembre 2023, dal quale risulta che la ditta GC impianti di Giuseppe Chimento con sede in Alia ha eseguito lavori al netto per complessive euro 27.420,91, che alla stessa è stato emesso il primo certificato di pagamento per un totale di euro 27.283,81, che risulta un credito dell'impresa per lo stato finale di euro 137,10 (IVA esclusa);

4-di dare atto:

-che la somma di euro 50.000,00 risulta accertata in entrata al capitolo 836.1 "contributo per investimenti destinato ad opere pubbl. In materia di eff. Energetico e svil. Sost. Decr. Capo dip. Min. 30.01.2020 l.160/2019" n. 1023/2023;

-che la somma di euro 50.000,00 è stata impegnata al cap. 4004.0 "Interventi di investimento destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile decreto capo Dip. Ministero del 30 gennaio 2020 l. n.160/2019" del bilancio 2023/2025, annualità 2023, giusta impegno -n. 1214/2023;

5-di dare atto:

- che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 11 del 29 gennaio 2025, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario generale e i componenti della Giunta presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;

6-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia, 27 giugno 2025

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
GEOM. ANTONINO GIBIINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di Funzioni Dirigenziali
Ing. Angelo CASTIGLIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt.49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì, 27-06-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING.ANGELO CASTIGLIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addì, 27-06-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione stato finale del progetto esecutivo inerente i “lavori di efficientamento energetico da realizzare nella via Vittorio Emanuele e via Giuseppe Garibaldi del comune di Alia (Pa) – “Contributo per investimenti destinato ad opere pubbliche dal decreto capo Dip. Ministero del 30 gennaio 2020 l. n.160/2019”- CUP: F92E23000260006).

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell’area tecnica, ing. Angelo Castiglione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 08 pagine e n. 08 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	II SINDACO	II SEGRETARIO COMUNALE
Rag. Rosolino ORTOLANO	Dott. Antonino GUCCIONE	Dott. Salvatore ALberto SOMMA

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore ALberto SOMMA

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n.44/1991.

☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore ALberto SOMMA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2025 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore ALberto SOMMA