



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911

PEC - protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 135 DEL 02-09-2026

OGGETTO: Approvazione stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei Lavori di “Realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia” - Piano Nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense. - CUP: F92B24000450001.

L'anno duemilaventisei, il giorno 02 del mese di settembre, alle ore 13:35, nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, con il Segretario comunale e gli Assessori Miceli Antonino e La Terra Francesco collegati da remoto tramite WhatsApp, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTI	ASSENTI
1	GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
2	MICELI LUCIA PAOLA	VICE SINDACO	X	
3	ORTOLANO ROSOLINO	ASSESSORE	X	
4	LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE	X (da remoto)	
5	MICELI ANTONINO	ASSESSORE	X (da remoto)	

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale, dott. Salvatore Alberto Somma, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Dal Responsabile del Settore 3, viene sottoposta alla Giunta municipale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

-che nell'ambito dell'attività amministrativa, viste le condizioni in cui versano gli immobili comunali, è stata programmata una serie di interventi atti a metterli in sicurezza;

-che gli interventi previsti rientrano all'interno di un più ampia previsione progettuale volta ad eliminare le cause che possano creare pericolo per la pubblica incolumità negli immobili comunali;

-che fra gli interventi l'amministrazione ha previsto la realizzazione all'interno della scuola dell'Infanzia di una cucina moderna e funzionale e dell'arredo della sala mensa;

-che l'attuazione del PNRR prevede, per la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, l'individuazione del Ministero dell'istruzione e del merito quale titolare dell'Investimento 1.2;

-che per la completa attuazione dell'Investimento 1.2 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024;

-che con avviso pubblico 29 luglio 2024, prot. n. 104609, si è proceduto alla Presentazione di manifestazioni di interesse per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

-che il Ministero dell'istruzione e del merito, in qualità di Amministrazione titolare, ha individuato l'ente Comune di Alia con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 22 dicembre 2025, prot. n. 258, quale soggetto attuatore dell'Investimento 1.2 per la somma di euro 78.000,00;

-che con accordo di concessione protocollo U.0056613.11-03-2026", sono stati finanziati i "Lavori di realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", CUP F92B24000450001, nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

-che con determinazione dirigenziale del Settore 3 Reg. Gen. n. 155 del 11 febbraio 2026 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di cui in oggetto il dipendente comunale ing. Angelo Castiglione, assegnando allo stesso le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e di quanto previsto dalla Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

-che con determinazione dirigenziale del Settore 3 Reg. Gen. n. 155 del 11 febbraio 2026, per l'intervento in argomento, il Responsabile del Settore Tecnico ha nominato i dipendenti comunali ing. Angelo Castiglione progettista e D. dei L., Responsabile della verifica il geom. Antonino Gibiino, nonché collaboratore amministrativo i dipendenti: Maria Grazia Gibiino e sig. Vicari Giuseppe;

-l'ing. Angelo Castiglione, nella qualità di progettista delle opere, ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo aggiornato ai sensi dell'art. 41, co. 5 e 8 D. Lgs. 36/2023 - Allegato I.7 Sez. III artt. da 22 a 33 D. Lgs. 36/2023, ed adeguato al prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2024;

VISTI:

-il verbale di verifica preventiva della progettazione datato 16/03/2026, ai sensi D. Lgs. 36/2023 art. 42, All. I.7 artt. 39 e 40, relativamente al progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione della cucina e sala mensa

presso la scuola dell'infanzia di Alia", CUP F92B24000450001;

-il rapporto conclusivo e il verbale di validazione datato 16/03/2026 relativamente al progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", CUP F92B24000450001, redatto dal R.U.P. ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 42 comma 4 del Codice e All. I.7 art. 39, redatto dal R.U.P. ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 42 comma 4 del Codice e All. I.7 art. 39;

-la Determinazione del Responsabile del Settore 3 Tecnico n. 254 del 16 marzo 2026, con il quale si è provveduto ad approvare i suddetti verbali;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta municipale n. 43 del 16 marzo 2026 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", CUP F92B24000450001, redatto dall'ing. Angelo Castiglione, comportante una spesa complessiva pari ad euro 72.000,00, di cui euro 58.840,41 per lavori a base d'asta, euro 537,57 per oneri afferenti la sicurezza ed euro 12.622,02 per somme a disposizione amministrazione, così come dal quadro economico che segue:

A)Lavori			
a1) Lavori a misura	59.377,98		59.377,98
a2) Importo costi sicurezza inclusi nei lavori		537,57	
a3) Sommano i lavori soggetti a ribasso d'asta		58.840,41	
a4) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d'asta (8,55%) su importo lordo)		5.074,53	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. € 59.377,98 X 2,00%		1.187,56	
B.2) Spese Generali			
B.3) I.V.A. 10% sui lavori		2.144,86	
B.4) I.V.A. 22% sulle forniture	8.344,47		
B.5) imprevisti ed eventuale premio di accelerazione art. 50 c. 4 L. 108/2021 (<10% lavori) e revisione prezzi		910,13	
B.6) contributo S.A. autorità vigilanza (Delibera ANAC 30 dicembre 2024, n. 5982		35,00	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.622,02		12.622,02
IMPORTO TOTALE OPERA			72.000,00

RICHIAMATA integralmente la determinazione dirigenziale del Settore 3 Registro generale n. 307 del 27 marzo 2026 di decisione a contrarre, tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. C) del d. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: F92B24000450001, con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3, del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO:

-che in data 27 marzo 2026 è stata attivata l'avvio della procedura di gara tramite la Richiesta di Offerta telematica (R.d.O.) n. 6188918 nel mercato elettronico di Me.P.A. - Consip, per l'affidamento dei lavori di "Lavori di realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia";

DATO ATTO CHE:

-in data 8 aprile 2026 si è proceduto in seduta pubblica attivata sulla piattaforma Me.Pa. all'espletamento della gara con le operazioni di esame dei preventivi-offerta pervenute e verbalizzate con unico verbale n. 1 del 8 aprile 2026, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

-il presidente di Seggio, riconosciuta la regolarità delle varie fasi delle operazioni di affidamento, a seguito delle risultanze della stessa propone l'aggiudicazione a favore della ditta LV S.R.L.S. con sede legale in Gangi plico "25" per l'importo complessivo di euro 44.728,71 di cui (lavori euro 38.071,87 compreso di oneri di sicurezza pari ad euro 537,57 ed euro 1.333,91 per iva 10% ed euro 5.322,93 per IVA 22%) al netto del ribasso d'asta del 36,21%, come di seguito determinato:

€	
Importo lavori soggetto a ribasso	58.840,41

A dedurre ribasso d'asta del 36,21 %	€	21.306,11
TOTALE	€	37.534,30
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	537,57
IMPORTO DEI SERVIZI AGGIUDICATI	€	38.071,87
IVA AL 10%	€	1.333,91
IVA AL 22%	€	5.322,93
TOTALE IMPORTO	€	44.728,71

- le operazioni di affidamento sono svolte nel rispetto della normativa in vigore in materia e sono, pertanto, da considerarsi regolari;
- che il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione è il seguente:

A) Importo dei lavori aggiudicati	€	38.071,87
€ 8.789,53		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.		
€ 59.377,98 X 2,00%	€	1.187,56
B.2) Spese Generali		
B.3) I.V.A. 10% sui lavori	€	1.333,91
B.4) I.V.A. 22% sulle forniture	€	5.322,93
B.5) imprevisti ed eventuale premio di accelerazione art. 50 c. 4	€	910,13
L. 108/2021 (<10% lavori) e revisione prezzi		
B.6) contributo S.A. autorità vigilanza (Delibera ANAC 30 dicembre 2024, n. 5982)	€	35,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.789,53	
IMPORTO TOTALE LAVORI AGGIUDICATI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 46.861,40
TOTALE ECONOMIE B	3.832,49	
TOTALE ECONOMIE A	21.306,11	
TOTALE ECONOMIE	25.138,60	€ 25.138,60
IMPORTO TOTALE OPERA		€ 72.000,00
IMPORTO ECONOMIE DI DECRETO		€ 6.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO		€ 78.000,00

DATO ATTO: che ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente ha provveduto ad effettuare le verifiche in capo all'aggiudicatario dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti dalla lexspecialis di gara ditta LV S.R.L.S. con sede legale in Gangi;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 432 dell'8 maggio 2026 si approvava l'aggiudicazione definitiva ed approvazione quadro economico post gara relativamente ai lavori di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense. - CUP: F92B24000450001 – CIG: BB04F18A00;

CONSIDERATO:

-che durante il corso dei lavori si sono dovute apportare delle variazioni divenute necessarie, in relazione alle valutazioni di natura tecnica effettuate dalla Direzione Lavori, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, nonché in riferimento ad opere di finitura che si rendono necessarie per il miglioramento della fruibilità e funzionalità dell'intera struttura;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 707 del 20 luglio 2026 si approvava in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva inerente i lavori di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 –

investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense. - CUP: F92B24000450001 – CIG: BB04F18A00;

-che con deliberazione della Giunta municipale n. 119 del 22 luglio 2026 è stata approvata a perizia di variante relativa ai lavori di ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023, la perizia di variante e suppletiva in estensione del Contratto dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", - CUP: F92B24000450001 – CIG BB04F18A00, per un importo suppletivo di € 17.012,82, al netto di I.V.A., e per un importo complessivo dell'intervento di € 65.004,90, nonché del relativo quadro tecnico economico come di seguito articolato:

A - IMPORTO LAVORI

A ₁ - Importo dei lavori	€.	86.048,02
a1.1) di cui costi della manodopera	€.	11.352,42
A ₂ - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	537,57
A ₃ - Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	85.510,45
A ₄ - Ribasso d'asta (36,21%)	€.	30.963,33
A) Importo dei lavori al netto del ribasso (compreso oneri sicurezza)	€.	55.084,69

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁ - Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.45 c.3 D.Lgs.36/2023) [86048,02 *0,02*0,8]	€.	1.376,77
B ₂ - Spese generali		//////////
B ₃ - I.V.A. 10% sui lavori	€.	3.008,49
B ₄ - I.V.A. 22 sulle forniture	€.	5.499,95
B ₅ - Imprevisti	€.	0,00
B ₆ - contributo S.A. autorità vigilanza Delibera ANAC dicembre 2024, n. 5982	€.	35,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€.	9.920,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B)	€.	65.004,90

C) Economie	€.	12.995,10
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	78.000,00

ACCERTATO:

- che con proposta di determinazione del settore 3 registro generale n. 825 del 31 agosto 2026 veniva liquidata la fattura n. n.2026-08-06- 04/2026 emessa dalla ditta LV SRLS, per certificato di pagamento n. 1 dei lavori "Realizzazione della cucina e salamensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - Piano Nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense", dell'importo complessivo di euro 51.761,65 IVA compresa;
- che con proposta di determinazione del settore 3 registro generale n.826 del 31 agosto 2026 veniva liquidata la fattura n. n.2026-08-24- 05/2026 emessa dalla ditta LV SRLS, per certificato di pagamento n. 2 dei lavori "Realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - Piano Nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense", dell'importo complessivo di euro 11.218,11 IVA compresa;
- che con proposta di determinazione del settore 3 registro generale n.824 del 31 agosto 2026 venivano liquidati gli incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA, per un importo quantificato di euro 1.376,76;

VISTI:

- il libretto delle misure datato 24 agosto 2026;
- il registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione lavori di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - CUP: F95E25000310006 del 27 agosto 2026 sottoscritto dal direttore dei lavori, dal responsabile unico del progetto ing. Angelo castiglione, nonché dalla ditta LV S.R.L.S. in persona del legale rappresentante sig. Lo Dico Vincenzo, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'ultimazione dei lavori è stato redatto il certificato di non avvenuta cessione dei crediti, nonché dichiarazione per avvisi ai creditori;
- che in data 24 agosto 2026 è stato redatto lo stato finale dei lavori che in allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo dei lavori al netto eseguiti per euro 55.077,86 dal quale risulta un credito netto d'impresa somma in euro 550,78 così distinto:

A) Per lavori esomministrazione nette € 55.077,86 -

B) detrarre certificati di acconto emessi	€ 54.527,08
pertanto il credito netto d'impresa somma in	€ 550,78

RITENUTO pertanto di sottoporre alla Giunta municipale la proposta di approvazione stato finale dei lavori di "Realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - Piano Nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1– investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense. - CUP: F92B24000450001;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2026/2028 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 10 del 27 gennaio 2026, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario generale e i componenti della Giunta presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

SI PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare, lo stato finale dei lavori dei lavori di "Realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - Piano Nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense" - CUP: F92B24000450001, per un importo complessivo dei lavori al netto eseguiti per euro 55.077,86 dal quale risulta un credito netto d'impresa somma in euro 550,78 così distinto:

A) Per lavori e somministrazione nette	€ 55.077,86 -
B) detrarre certificati di acconto emessi	€ 54.527,08
pertanto il credito netto d'impresa somma in	€ 550,78

3-di approvare, di conseguenza, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - Piano Nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense" - CUP: F92B24000450001, dando atto che i lavori medesimi sono stati ultimati in data 18 agosto 2026;

4-di dare atto che:

a) il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

b) decorsi i due anni, il certificato di regolare esecuzione s'intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

c) nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo; d) il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;

5-di dare atto

-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2026-2028 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 10 del 27 gennaio 2026, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario generale e i componenti della Giunta presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti,

che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;

6-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia, 2 settembre2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MARIA GRAZIA GIBIINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di Funzioni Dirigenziali
Ing. Angelo CASTIGLIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt.49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì, 02-09-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING.ANGELO CASTIGLIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addì, 02-09-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei Lavori di "Realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - Piano Nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense. - CUP: F92B24000450001.

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area tecnica, Ing. Angelo Castiglione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 09 pagine e n. 08 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	II SINDACO	II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino MICELI	Dott. Antonino GUCCIONE	Dott. Salvatore Alberto SOMMA

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore Alberto SOMMA

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n.44/1991.

☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore Alberto SOMMA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2026 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore Alberto SOMMA