



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia.it

SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 826 DEL 31-08-2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2026-08-24- 05/2026 EMESSA DALLA DITTA LV SRLS PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEI LAVORI AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA CUCINA E SALA MENSA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALIA" - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE. - CUP: F92B24000450001 – CIG: BB04F18A00.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

-che nell'ambito dell'attività amministrativa, viste le condizioni in cui versano gli immobili comunali, è stata programmata una serie di interventi atti a metterli in sicurezza;

-che gli interventi previsti rientrano all'interno di un più ampia previsione progettuale volta ad eliminare le cause che possano creare pericolo per la pubblica incolumità negli immobili comunali;

-che fra gli interventi l'amministrazione ha previsto la realizzazione all'interno della scuola dell'Infanzia di una cucina moderna e funzionale e dell'arredo della sala mensa;

-che l'attuazione del PNRR prevede, per la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 e per la realizzazione degli interventi adesso connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, l'individuazione del Ministero dell'istruzione e del merito quale titolare dell'Investimento 1.2;

-che per la completa attuazione dell'Investimento 1.2 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024;

-che con avviso pubblico 29 luglio 2024, prot. n. 104609, si è proceduto alla Presentazione di manifestazioni di interesse per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

-che il Ministero dell'istruzione e del merito, in qualità di Amministrazione titolare, ha individuato l'ente Comune di Alia con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 22 dicembre 2025, prot. n. 258, quale soggetto attuatore dell'Investimento 1.2 per la somma di euro 78.000,00;

-che con accordo di concessione protocollo U.0056613.11-03-2026", sono stati finanziati i "Lavori di realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", CUP F92B24000450001, nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

-che con determinazione dirigenziale del Settore 3 Reg. Gen. n. 155 del 11 febbraio 2026 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di cui in oggetto il dipendente comunale ing. Angelo Castiglione, assegnando allo stesso le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e di quanto

previsto dalla Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

-che con determinazione dirigenziale del Settore 3 Reg. Gen. n. 155 del 11 febbraio 2026, per l'intervento in argomento, il Responsabile del Settore Tecnico ha nominato i dipendenti comunali ing. Angelo Castiglione progettista e D. dei L., Responsabile della verifica il geom. Antonino Gibiino, nonché collaboratore amministrativo i dipendenti: Maria Grazia Gibiino e sig. Vicari Giuseppe;

-l'ing. Angelo Castiglione, nella qualità di progettista delle opere, ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo aggiornato ai sensi dell'art. 41, co. 5 e 8 D. Lgs. 36/2023 - Allegato I.7 Sez. III artt. da 22 a 33 D. Lgs. 36/2023, ed adeguato al prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2024;

VISTI:

-il verbale di verifica preventiva della progettazione datato 16/03/2026, ai sensi D. Lgs. 36/2023 art. 42, All. I.7 artt. 39 e 40, relativamente al progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", CUP F92B24000450001;

-il rapporto conclusivo e il verbale di validazione datato 16/03/2026 relativamente al progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", CUP F92B24000450001, redatto dal R.U.P. ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 42 comma 4 del Codice e All. I.7 art. 39, redatto dal R.U.P. ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 42 comma 4 del Codice e All. I.7 art. 39;

-la Determinazione del Responsabile del Settore 3 Tecnico n. 254 del 16 marzo 2026, con il quale si è provveduto ad approvare i suddetti verbali;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta municipale n. 43 del 16 marzo 2026 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", CUP F92B24000450001, redatto dall'ing. Angelo Castiglione, comportante una spesa complessiva pari ad euro 72.000,00, di cui euro 58.840,41 per lavori a base d'asta, euro 537,57 per oneri afferenti la sicurezza ed euro 12.622,02 per somme a disposizione amministrazione, così come dal quadro economico che segue:

A) Lavori		
a1) Lavori a misura	59.377,98	59.377,98
a2) Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	537,57	
a3) Sommano i lavori soggetti a ribasso d'asta	58.840,41	
a4) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d'asta (8,55%) su importo lordo)	5.074,53	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

€. 59.377,98 X 2,00% 1.187,56

B.2) Spese Generali

B.3) I.V.A. 10% sui lavori 2.144,86

B.4) I.V.A. 22% sulle forniture 8.344,47

B.5) imprevisti ed eventuale premio di accelerazione art. 50 c. 4 L. 910,13

108/2021 (<10% lavori) e revisione prezzi

B.6) contributo S.A. autorità vigilanza (Delibera ANAC 30 dicembre 2024, n. 5982 35,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 12.622,02 12.622,02

IMPORTO TOTALE OPERA

72.000,00

RICHIAMATA integralmente la determinazione dirigenziale del Settore 3 Registro generale n. 307 del 27 marzo 2026 di decisione a contrarre, tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. C) del d. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: F92B24000450001, con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3, del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO:

- che in data 27 marzo 2026 è stata attivata l'avvio della procedura di gara tramite la Richiesta di Offerta telematica (R.d.O.) n. 6188918 nel mercato elettronico di Me.P.A. - Consip, per l'affidamento dei lavori di "Lavori di realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia";

DATO ATTO CHE:

-in data 8 aprile 2026 si è proceduto in seduta pubblica attivata sulla piattaforma Me.Pa. all'espletamento della gara con le operazioni di esame dei preventivi-offerta pervenute e verbalizzate con unico verbale n. 1 del 8 aprile 2026, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

-il presidente di Seggio, riconosciuta la regolarità delle varie fasi delle operazioni di affidamento, a seguito delle risultanze della stessa propone l'aggiudicazione a favore della ditta LV S.R.L.S. con sede legale in Gangi

plico "25" per l'importo complessivo di euro 44.728,71 di cui (lavori euro 38.071,87 compreso di oneri di sicurezza pari ad euro 537,57 ed euro 1.333,91 per iva 10% ed euro 5.322,93 per IVA 22%) al netto del ribasso d'asta del 36,21%, come di seguito determinato:

Importo lavori soggetto a ribasso	€	58.840,41
A dedurre ribasso d'asta del 36,21%	€	21.306,11
TOTALE	€	37.534,30
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	537,57
IMPORTO DEI SERVIZI AGGIUDICATI	€	38.071,87
IVA AL 10%	€	1.333,91
IVA AL 22%	€	5.322,93
TOTALE IMPORTO	€	44.728,71

- le operazioni di affidamento si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore in materia e sono, pertanto, da considerarsi regolari;
- che il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione è il seguente:

A) Importo dei lavori aggiudicati	€	38.071,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.		
€ 59.377,98 X 2,00%	€	1.187,56
B.2) Spese Generali		
B.3) I.V.A. 10% sui lavori	€	1.333,91
B.4) I.V.A. 22% sulle forniture	€	5.322,93
B.5) imprevisti ed eventuale premio di accelerazione art. 50 c. 4 L. 108/2021 (<10% lavori) e revisione prezzi	€	910,13
B.6) contributo S.A. autorità vigilanza (Delibera ANAC 30 dicembre 2024, n. 5982)	€	35,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.789,53	€ 8.789,53
IMPORTO TOTALE LAVORI AGGIUDICATI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 46.861,40
TOTALE ECONOMIE B	3.832,49	
TOTALE ECONOMIE A	21.306,11	
TOTALE ECONOMIE	25.138,60	€ 25.138,60
IMPORTO TOTALE OPERA		€ 72.000,00
IMPORTO ECONOMIE DI DECRETO		€ 6.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO		€ 78.000,00

DATO ATTO: che ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente ha provveduto ad effettuare le verifiche in capo all'aggiudicatario dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti dalla lexspecialis di gara ditta LV S.R.L.S. con sede legale in Gangi;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 432 dell'8 maggio 2026 si approvava l'aggiudicazione definitiva ed approvazione quadro economico post gara relativamente ai lavori di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense. - CUP: F92B24000450001 – CIG: BB04F18A00;

CONSIDERATO:

- che durante il corso dei lavori si sono dovute apportare delle variazioni divenute necessarie, in relazione alle valutazioni di natura tecnica effettuate dalla Direzione Lavori, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, nonché in riferimento ad opere di finitura che si rendono necessarie per il miglioramento della fruibilità e funzionalità dell'intera struttura;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 707 del 20 luglio 2026 si approvava in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva inerente i lavori di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense. - CUP: F92B24000450001 – CIG: BB04F18A00;

- che con deliberazione della Giunta municipale n. 119 del 22 luglio 2026 è stata approvata a perizia di variante relativa ai lavori di ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023, la perizia di variante e suppletiva in estensione del Contratto dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", - CUP: F92B24000450001 - CIG BB04F18A00, per un importo suppletivo di € 17.012,82, al netto di I.V.A., e per un importo complessivo dell'intervento di € 65.004,90, nonché del relativo quadro tecnico economico come di seguito articolato:

A - IMPORTO LAVORI

A ₁ - Importo dei lavori	€.	86.048,02
a1.1) di cui costi della manodopera	€.	11.352,42
A ₂ - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	537,57
A ₃ - Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	85.510,45
A ₄ - Ribasso d'asta (36,21%)	€.	30.963,33
A) Importo dei lavori al netto del ribasso (compreso oneri sicurezza)	€.	55.084,69

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁ - Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.45 c.3 D.Lgs.36/2023) [86048,02 *0,02*0,8]	€.	1.376,77
B ₂ - Spese generali		////////
B ₃ - I.V.A. 10% sui lavori	€.	3.008,49
B ₄ - I.V.A. 22 sulle forniture	€.	5.499,95
B ₅ - Imprevisti	€.	0,00
B ₆ - contributo S.A. autorità vigilanza Delibera ANAC dicembre 2024, n. 5982	€.	35,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€.	9.920,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B)	€.	65.004,90

C) Economie	€.	12.995,10
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	78.000,00

ACCERTATO che con proposta di determinazione del settore 3 registro generale n. 299 del 28 agosto 2026 veniva liquidata la fattura n. n.2026-08-06- 04/2026 emessa dalla ditta LV SRLS, per certificato di pagamento n. 1 dei lavori "Realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - Piano Nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense", dell'importo complessivo di euro 51.761,65 IVA compresa;

VISTI:

- il registro di contabilità;
- il sommario del registro di contabilità;
- il libretto delle misure;
- stato di avanzamento n. 2 per lavori eseguiti al 18 agosto 2026;
- il certificato n°2 per il pagamento della seconda rata di euro 10.198,28 oltre euro 1.019,83 per i.v.a. al 10% per un totale complessivo di euro 11.218,11 , datato 18 agosto 2026;

VISTA la fattura n.2026-08-24- 05/2026 emessa dalla ditta LV SRLS, per certificato di pagamento n. 2 dei lavori "Realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - Piano Nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense", dell'importo complessivo di euro 11.218,11 IVA compresa, che in allegato alla presente sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite DURC on-line prot. INAIL_55495387, data richiesta 11 agosto 2026, con validità sino al 9 dicembre 2026, che in allegato alla presente sotto la lettera "B", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti c.d. Split Payment;

VISTO l'art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del decreto del Presidente della Repubblica n.602/1973, così come modificato dalla legge 205/2017, ai sensi del quale: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la

dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto”;

VISTA l' attestazione richiesta in data 28 agosto 2026 alla Agenzia delle Entrate-Riscossione per la verifica di quanto previsto dall'art.48-bis succitato (che in allegato alla presente sotto la lettera “C”, ne costituisce parte integrante e sostanziale), che in considerazione della inesistenza di inadempienze consente la liquidazione della fattura in argomento;

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 54923;

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'AVCP “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 paragrafo 3.9;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n.2026-08-24- 05/2026 emessa dalla ditta LV SRLS, per certificato di pagamento n. 2 dei lavori “Realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia” - Piano Nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense”, dell'importo complessivo di euro 11.218,11 IVA compresa;

DATO ATTO:

- che la spesa trova copertura finanziaria con imputazione al capitolo 4511.0 “lavori per la realizzazione della cucina e della mensa della scuola dell'infanzia CUP F29B24000450001 - PNRR E. 863” del bilancio 2026/2028, giusta impegno n. 482/2026;

- che con reversale di incasso n. 2694 dell'8 luglio 2026 veniva accreditata la somma di euro 23.400,00 da parte Ministero dell'istruzione e del Merito, nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, CUP: F92B24000450001;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano Triennale 2026/2028 di prevenzione della corruzione dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 10 del 27 gennaio 2026, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente proposta di determinazione;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n.127/1997, recepita

dalla legge regionale n.23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

ATTESO:

-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2, “Affari finanziari e tributi,” settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e al contempo, tra gli altri, è stato affidato al Segretario il Servizio “urbanistica abusivismo servizi a rete” e il Servizio “affari legali e contenzioso”;

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

-con determinazione sindacale n. 727 del 31 ottobre 2023, si è provveduto, con decorrenza dal 1 novembre 2023, alla nomina del Responsabile di posizione organizzativa del settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”;

DATO ATTO che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 17 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale PRFP 2022 -2026 ai sensi del comma 7 bis 243-quater del Tuel approvato dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DUP Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 55 del 29 dicembre 2025, così come modificata con atto consiliare n. 60 del 29 dicembre 2025;

VISTO il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29 dicembre 2025 così come modificata con atto consiliare n. 60 del 29 dicembre 2025;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato

PROPONE

1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di liquidare, di conseguenza, la fattura n.2026-08-24- 05/2026 emessa dalla ditta LV SRLS, per certificato di pagamento n. 2 dei lavori "Realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia" - Piano Nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 – investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense", dell'importo complessivo di euro 11.218,11 IVA compresa;

3-di emettere mandato di pagamento a favore della ditta LV SRLS. con sede in Gangi della somma complessiva di euro 10.198,28 tramite l'IBAN indicato nella fattura, ai sensi della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,,

4-di versare l'IVA indicata nella fattura, per euro 1.019,83 per iva al 10% da corrispondere nei modi previsti dalla normativa vigente "split payment" legge n.190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

5-di dare atto:

-che le somme, complessivamente pari ad euro 11.218,11 (undicimiladuecentodiciotto/11), ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, trova copertura finanziaria con imputazione al capitolo 4511.0 "lavori per la realizzazione della cucina e della mensa della scuola dell'infanzia CUP F29B24000450001 - PNRR E. 863" del bilancio 2026/2028, giusta impegno n. 482/2026;

-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano Triennale 2026/2028 di prevenzione della corruzione dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 10 del 27 gennaio 2026, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente proposta di determinazione;

-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 3 della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel dipendente Maria Grazia Gibiino, Area degli esecutori esperti ;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del decreto legislativo n.33/2013.

Alia, 28 agosto 2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia GIBIINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;

DATO ATTO della sua regolarità tecnica;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTA la determinazione sindacale n.727 del 31 ottobre 2023 avente ad oggetto "conferimento incarico di posizione organizzativa Settore 3 -Infrastrutture Territorio ed ambiente", con la quale viene nominato, Responsabile del Settore 3, l'Ingegnere Angelo Castiglione ;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Alia, 28 agosto 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di Funzioni Dirigenziali
Ing. Angelo CASTIGLIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio e verificati i documenti allegati:

- Esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche.
- Vista la determinazione che precede;
- Verificati i documenti allegati;
- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al tesoriere comunale

Alia,

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

In relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** che la complessiva somma è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Nominativo	Indirizzo	Fattura	Data	Importo
(70624) LV S.R.L.S	VIA ALESSANDRO MANZONI 90024 GANGI (PA)	Fat. 2026.FF.716	24-08-2026	11.218,11
Imp.2026-482-1 Cap.4511/0				Tot. fat.: 11.218,11
				Totale: 11.218,11

Alia,

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documentocartaceo e la firma autografa.